

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
Баранчинского РТЭС АО «ОТСК»



Литвинов С.А.

« _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва»



Леонова Н.В.

« _____ 2025 г.

План
подготовки к отопительному периоду 2025/2026 г.г.

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница город Кушва»


По объектам п. Баранчинского:

№ п/п	Наименование строения, сооружения (адрес)	Наименование работ	Количество	Стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	Ответственное лицо
1.	ОВП №2 п. Баранчинский, ул. К. Либкнехта, 36, корпус 2	Выполнение капитального ремонта.		1 часть - 28 374 815,08; 2 часть - 24 691 499,76	До 25.08.2025	Шипилов С.В.
		Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и приборов учёта ХВ.	2 шт.		До 29.10.2025	
		Монтаж системы вентиляции и пуско-наладочные работы.	1 шт.		До 20.11.2025	
		Монтаж системы теплоснабжения.	1 шт.		До 20.07.2025	
		Пуско-наладочные работы системы отопления и приборов учёта ТЭ.	1 шт.		До 20.08.2025	
		Пуско-наладочные работы оборудования вводно-распределительных устройств, электрических щитов и системы электроснабжения.	1 шт.		До 20.09.2025	
		Замена заполнения	100%		До	

		оконных и дверных проёмов.			20.09.2025	
2.	Стационар п. Баранчинский, ул. К. Либкнехта, 36, корпус 1	Ревизия запорной арматуры ХВС и ГВС.	3 шт.	0	До 20.07.2025	Шипилов С.В.
		Гидро-пневматическая промывка системы отопления.	1 шт.	0	До 20.08.2025	
		Гидравлическое испытание системы отопления.	1 шт.	0	До 20.08.2025	
		Ревизия доводчиков на входных дверях.	2 шт.	0	До 20.07.2025	
		Ремонт и укрепление дверей входных групп.	5 шт.	0	До 20.07.2025	
		Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.	1 шт.	0	До 20.08.2025	
		Ревизия оборудования вводно-распределительных устройств.	1 шт.	0	До 20.07.2025	
		Ревизия этажных электрических щитов.	6 шт.	0	До 20.07.2025	
3	Поликлиника узких специалистов п. Баранчинский, ул. К. Либкнехта, 36, корпус 3	Выполнение капитального ремонта.		1 часть – 14 831 505,04; 2 часть - 5 030 775	До 01.06.2025	Шипилов С.В.
		Гидро-пневматическая промывка системы отопления.	1 шт.		До 20.08.2025	
		Гидравлическое испытание системы отопления.	1 шт.		До 20.08.2025	
		Ревизия систем водоснабжения, водоотведения и приборов учёта ХВ.	2 шт.		До 20.07.2025	
		Ревизия системы вентиляции и пуско-наладочные работы.	1 шт.		До 20.07.2025	
		Пуско-наладочные работы оборудования вводно-распределительных устройств, электрических щитов и	1 шт.		До 20.05.2025	

		системы электрообеспечения.				
		Ревизия заполнения оконных и дверных проёмов.	100%		До 20.07.2025	

Исполнитель: Шипилов Сергей Владимирович


(подпись)