

Отчет о выполнении мероприятий по заданию концессионного соглашения за 12 месяцев 2023 года

№ п.п.	№ пункта Прил. 6 КС	Адрес объекта КС	Задание	Перечень мероприятий по объектам	Срок выполнения по КС, год	Фактическое выполнение мероприятий
1	1. Котельная "Рудничная"	г. Кушва промышленный участок Гороблагодатского рудоуправления № 8	Установка блочных модульных котельных общей мощностью не менее 15 МВт для обеспечения нужд ГВС	Замена существующих котлов (ДКВР 10/13 - 5 шт., УЭЧМ 20/15 -2 шт.) на новые котлы	2019	1. Актуализация Схемы теплоснабжения (Постановление администрации КГО № 301 от 19.03.2021 г.). Изменение Общей программы мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в связи с необходимостью изменения Приложения 6 Концессионного соглашения № 1 от 19.04.2019г. Мероприятие исключено. 2. Заключен договор аренды земельного участка № 11 от 26.03.2021 г. 3. Получено ГПЗУ № РФ-66-22-14-0-00-2021-1148 от 3.06.2021 г. 4. Актуализация Схемы теплоснабжения (Постановление администрации КГО № 816 от 22.06.2022 г.). Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения не согласована с теплоснабжающей организацией. Возврат мероприятия в соответствии с действующим Приложением 6 Концессионного соглашения № 1 от 19.04.2019 г. 5. Согласованы изменения в приложении 6 к Концессионному соглашению № 1 от 09.04.2019 г. (Письмо КУМИ КГО исх. № 1010 от 09.09.2022 г.) 6. Актуализация Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г) в соответствии с согласованными изменениями в Приложении 6. (Мероприятие исключено) 9. Выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ (отчеты: № Д52.3.2023-ИГИ, № Д52.3.2023-ИГДИ) 10. Подписано Дополнительное соглашение от 08.11.2023 г. к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. 11. Получено предварительное согласие Региональной энергетической комиссией Свердловской области № 05-

454138, г. Челябинск. Пр-т Победы 290. офис 200/1

ИНН 7448163811 КПП 744801001 ОГРН 1137448010358 тел: (351) 700-20-01 email: info@rkr-simergia.ru

				03/3989 от 20.12.2023 г. об изменении долгосрочных параметров регулирования. 12. ООО «ПКП Синергия» направило заявление № 1240 от 28.12.2023 г. о согласовании изменений условий концессионного соглашения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. 13. После подписания Дополнительного соглашения к Концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. в части согласованных 09.09.2022 г. мероприятий, отраженных в Приложении 6 к вышеуказанному Концессионному соглашению выполнение мероприятий по строительству БМК-90 МВт с подводящими инженерными сетями взамен котельной «Рудничная» будет продолжено.
	Создание тепловых сетей котельной по адресу г. Кушва, ул. Маяковского, д.19В	Ду - 60мм, L - 200м	2018 (Планирование работ)	Мероприятие создание тепловых сетей котельной по адресу г. Кушва, ул. Маяковского, д.19В исключено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)
	Реконструкция тепловых сетей в районе медицинского городка по ул. Фадеевых в г. Кушва.	Замена т/сети с пред изоляцией в ППУ Ду - 40мм, L - 150м	до 2023	Мероприятие реконструкции тепловых сетей в районе медицинского городка по ул. Фадеевых в г. Кушва исключено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)

454138, г. Челябинск. Пр-т Победы 290. офис 200/1

ИНН 7448163811 КПП 744801001 ОГРН 1137448010358 тел: (351) 700-20-01 email: info@rkr-sinergia.ru

		Прокладка сети двухтрубной систем ГВС до потребителей блочных модульных котельных общей мощностью не менее 15 МВт для обеспечения нужд ГВС	Новые сети: Ду - 80мм, L - 500м (2019 г.); Ду - 50мм, L - 1500м, Ду - 80мм, L - 500м (2020 г.) Ду - 100мм, L - 2000м, Ду - 80мм, L - 1000м, Ду - 50мм, L - 1500м (2021 г.); Ду - 100мм, L - 2500м (2022 г.); Ду - 100мм, L - 2500м (2023 г.)	до 2023	Мероприятие прокладка сети двухтрубной систем ГВС до потребителей блочных модульных котельных общей мощностью не менее 15 МВт для обеспечения нужд ГВС исключительно в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)
		Реконструкция тепловых сетей от ул. Дунаевского, 8 до ул. Красноармейской, 14 в г. Кушва.	Ду - 100мм, L - 1080м	до 2023	Мероприятие реконструкция тепловых сетей от ул. Дунаевского, 8 до ул. Красноармейской, 14 в г. Кушва исключено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)
		Децентрализация части жилого фонда котельной по адресу г. Кушва, ул. Мажковского, д.19В (27 квартир)	Газификация, устройство автономного отопления	до 2023	Мероприятие исключено, т. к. предполагает газификацию частного сектора. Данное мероприятие, ошибочно попало в концессионное задание т.к. планировалось ранее и сейчас в схеме теплоснабжения к выполнению за счет бюджетных средств (Том 1. «Схема теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2023 по 2037 год» «Децентрализация части жилого фонда котельной «Рулничная». Бюджетные средства»). Пункт исключается. Относится к существенным изменениям обстоятельств и подпадает под основание изменения условий концессионного соглашения – п.п. «Г» п. 2 Правил № 368 от 24.04.2014г. – «утверждение схем теплоснабжения или внесение изменений в схемы теплоснабжения, утвержденные в установленном порядке, в связи с которыми стороны оказываются не способными выполнить принятые обязательства» п. 104 постановления Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. Федеральный закон от 11.06.2021 № 184-ФЗ "О

					внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" внесены изменения в Статью 17. В соответствии с вышеуказанной нормой Концессионер не вправе осуществлять деятельность, связанную с газификацией жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением от 08.11.2023 г. к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. правовых оснований для газификации у ООО «ПКП Синергия» нет.
2. Котельная "КЗПВ"	г. Кушва, ул. Первомайская, 43 (на территории промышленной площадки Кушвинского завода прокатных валков)	Строительство двух блочно-модульных котельных БМК - 46,5 МВт, БМК - 1,5 МВт взамен котельной по адресу г. Кушва, ул. Первомайская, д.43.	Проектирование, определение места расположения с привязкой к эл. сетям, тепловым сетям, селям ХВС и газовым. 2. Замена существующих котлов (ПТВМ - 30М - 2 шт.) на новые котлы	2020	1. Актуализация Схемы теплоснабжения (Постановление администрации КГО № 301 от 19.03.2021 г.). Изменение Общей программы мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в связи с необходимостью изменения Приложения 6 Концессионного соглашения № 1 от 19.04.2019г. 2. Заключен договор аренды земли № 10 от 26.03.2021 под строительство БМК-46,5 МВт. 3. Получен ГПЗУ № РФ-66-2-14-0-00-2021-11-45 от 15.06.2021 г. под строительство БМК-46,5 МВт. 4. Актуализация Схемы теплоснабжения (Постановление администрации КГО № 816 от 22.06.2022 г.). Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения не согласована с теплоснабжающей организацией. 5. Выполнены работы по подготовке земельного участка под строительство БМК. 6. Согласованы изменения в приложении 6 к Концессионному соглашению № 1 от 09.04.2019 г. (Письмо КУМИ КГО исх. № 1010 от 09.09.2022 г.) 7. В связи со снижением нагрузки от котельной «КЗПВ», выполняется корректировка теплотехнического расчёта потребности в газе для БМК. 8. Актуализация Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г) в соответствии с согласованными изменениями в Приложении 6.

				9. Выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания для выполнения проектных работ (отчеты: № Д52.2.2023-ИГИ, № Д52.2.2023-ИГДИ) 10. Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. 11. Получены тех условия на водоснабжение. 12. Получены тех условия на водоотведение 13. Получены тех условия на газоснабжение 14. Подписано Дополнительное соглашение от 08.11.2023 г. к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. 15. Получено предварительное согласие Региональной энергетической комиссией Свердловской области № 05-03/3989 от 20.12.2023 г. об изменении долгосрочных параметров регулирования. 16. ООО «ПКП Синергия» направило заявление № 1240 от 28.12.2023 г. о согласовании изменений условий концессионного соглашения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. 17. После подписания Дополнительного соглашения к Концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. в части согласованных 09.09.2022 г. мероприятий, отраженных в Приложении 6 к вышеуказанному Концессионному соглашению выполнение мероприятия по строительству БМК мощностью не менее 35 Гкал/час с будет продолжено. 1. Выполнены работы по межеванию земли под строительство БМК – 1,5 МВт. 3. Заключен договор аренды земельного участка №23 от 02.06.2023 г. 2. Получен ГПЗУ № РФ -66-2-14-0-00-2023-1207 от 06.06.2023 г. 4. Выполнен теплотехнический расчёт в потребности газа для БМК-1,5 МВт. 5. Получены справки о климатических данных и о фоновых долгосрочных средних концентрациях загрязняющих веществ № ОМ-11-440/359 от 21.06.2023 и № 311-11-16-23/324 от 21.06.2023 5. Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям № 2635-2023-34-ЛК и получены
--	--	--	--	---

					технические условия на присоединение к электрическим сетям. 6. Выполнены инженерно-геологические изыскания Отчет № Д52.1.2023-ИГИ. 7. Выполнены инженерно-геодезические изыскания Отчет № Д52.1.2023-ИГДИ. 8. Получены тех условия на водоснабжение № 969 от 04.07.2023 г. 9. Получены тех условия на газоснабжение и договор на технологическое присоединение № ТПб 66-02-0077566 10. Выполнен проект «Строительство блочно-модульной котельной БМК-1,6 МВт по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Крестьянская западное дома 42» 551-96-2023. 11. Получено положительное заключение негосударственное экспертизы № 74-2-1-1395-23 от 28.12.2023 г. на проектную документацию и результаты инженерных изысканий «Строительство блочно-модульной котельной БМК-1,6 МВт по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Крестьянская западное дома 42» 12. Приобретена и доставлена на земельный участок емкость объемом 50м³ под резерв подпиточной воды.
		Сети теплоснабжения от новой блочной модульной котельной	Новые сети Ду - 60мм, L - 700м (2022 г.); Ду - 60мм, L - 1400м (2023 г.)	до 2023	Мероприятие · сети теплоснабжения от новой блочной модульной котельной изменено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г) Материалы на складе.

			Газификация, устройство автономного отопления Децентрализация части жилого фонда котельной по адресу г. Кушва, ул. Первомайская, д.43 (64 квартиры)	до 2023	Мероприятие исключено, т. к. предполагает газификацию частного сектора. Данное мероприятие, ошибочно попало в концессионное задание т.к. планировалось ранее и сейчас в схеме теплоснабжения к выполнению за счет бюджетных средств (Том 1. «Схема теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2023 по 2037 год» «Децентрализация части жилого фонда котельной по адресу г. Кушва, ул. Первомайская, д.43 (64 квартиры) Бюджетные средства»). Пункт исключается. Относится к существенным изменениям обстоятельств и подпадает под основание изменения условий концессионного соглашения – п.п. «Г» п. 2 Правил № 368 от 24.04.2014г. – «утверждение схем теплоснабжения или внесение изменений в схемы теплоснабжения, утвержденные в установленном порядке, в связи с которыми стороны оказываются не способными выполнить принятые обязательства» п. 104 постановления Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. Федеральный закон от 11.06.2021 № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" <u>внесены изменения</u> в Статью 17. В соответствии с вышеуказанной нормой Концессионер не вправе осуществлять деятельность, связанную с газификацией жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением от 08.11.2023 г. к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. правовых оснований для газификации у ООО «ПКП Синергия» нет.
3. Котельная "ЗТО"	г. Кушва, ул. 8 Марта, д 2 (на промышленной территории Завода транспортного оборудования)	Реконструкция тепловых сетей (Магистраль от ТП (ул.8 Марта-5А) до ул. Локомотивная № 5) Ду - 150мм, L - 800м	Ду - 150мм, L - 624м (2020 г.) Ду - 150мм, L - 374м (2021 г.); Ду - 150мм, L - 124м (2022 г.); Ду - 150мм, L - 124м (2023 г.)	2020-2023	Мероприятие выполнено

		Реконструкция тепловых сетей (Магистраль от ТП (ул.8 Марта-5А) до ж/дома № 2 по ул. Сафонова Ду - 150мм, L - 584м	Ду - 150мм, L - 384м (2022 г.); Ду - 150мм, L - 184м (2023 г.)	2020-2023	Мероприятие выполнено
		Реконструкция тепловых сетей (Магистраль от задвижек Д-250мм до ТП (ул.8 Марта-5А) Ду - 250мм, L - 324м	Ду - 250мм, L - 74м (2019 г.)	2019	Мероприятие реконструкция тепловых сетей (Магистраль от задвижек Д-250мм до ТП (ул.8 Марта-5А) Ду - 250мм, L - 324 м изменено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)
		Прокладка сети двухтрубной систем ГВС до потребителей	Прокладка новых сетей для обеспечения нужд ГВС: Ду - 100мм, L - 250м (2019 г.); Ду - 100мм, L - 250м (2020 г.); Ду - 100мм, L - 250м (2021 г.); Ду - 100мм, L - 250м (2022 г.)	до 2023	Мероприятие прокладка сети двухтрубной систем ГВС до потребителей исключено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)
		Децентрализация части жилого фонда котельной по адресу г. Кушва, ул.8 Марта, д.2, корп.8	Проектирование, монтаж индивидуального отопления. Газификация, устройство автономного отопления.	до 2023	Мероприятие исключено, т. к. предполагает газификацию частного сектора. Данное мероприятие, ошибочно попало в концессионное задание т.к. планировалось ранее и сейчас в схеме теплоснабжения к выполнению за счет бюджетных средств (Том 1. «Схема теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2023 по 2037 год» «Децентрализация части жилого фонда котельной по адресу г. Кушва, ул. 8 Марта, д. 2, корп.8 Бюджетные средства»). Пункт исключается. Относится к существенным изменениям обстоятельств и подпадает под основание изменения условий концессионного соглашения – п.п. «Г» п. 2 Правил № 368 от 24.04.2014г. – «утверждение схем теплоснабжения или

						внесение изменений в схемы теплоснабжения, утвержденные в установленном порядке, в связи с которыми стороны оказываются не способными выполнить принятые обязательства» п. 104 постановления Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. Федеральный закон от 11.06.2021 № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" внесены изменения в Статьа 17. В соответствии с вышеуказанной нормой Концессионер не вправе осуществлять деятельность, связанную с газификацией жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением от 08.11.2023 г. к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. правовых оснований для газификации у ООО «ПКП Синергия» нет.
			Прокладка сети двухтрубной систем ГВС до потребителей	Прокладка новых сетей для обеспечения нужд ГВС Сети ГВС: Ду - 60мм, L - 200м (2022 г.); Ду - 60мм, L - 200м (2023 г.)	2022-2023	Мероприятие прокладка сети двухтрубной систем ГВС до потребителей исключено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)
4	4. Котельная «Квартальная»	г. Кушва, ул. Станционная, 88	Реконструкция котельной по адресу г. Кушва, ул. Станционная, д.88А.	Замена существующих котлов (Энергия ЗМ - 7 шт.) на новые котлы	до 2023	Выполнение мероприятия по реконструкции котельной по адресу г. Кушва, ул. Станционная, д.88А будет продолжено после подписания Дополнительного соглашения к Концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. в части согласованных 09.09.2022 г. мероприятий, отраженных в Приложении 6 к вышеуказанному Концессионному соглашению
5	5. Котельная «Уральская»	г. Кушва, ул. Рабочая, 46а.	Строительство тепловых сетей котельной по адресу г. Кушва, ул. Рабочая, д.46А.	Новые сети Ду - 50мм, L - 200м	2019	Мероприятие строительство тепловых сетей котельной по адресу г. Кушва, ул. Рабочая, д.46А исключено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление № 994 от 26.07.2023 г)

6. Котельная "КУЭМЗ"	г. Кушва, ул. Западная, д. 1. (на промышленной территории Кушвинского электромеханического завода)	Реконструкция котельной по адресу г. Кушва, ул. Западная, д.1.	Реконструкция с переводом паровых на водогрейные котлы	до 2023	Мероприятие выполнено. Плату Концедента получить не возможно.
		Строительство тепловых сетей котельной по адресу г. Кушва, ул. Западная, д.1.	Новые сети Ду - 100мм, L - 800м	до 2023	Мероприятие строительство тепловых сетей котельной по адресу г. Кушва, ул. Западная, д.1.исключено в связи с изменением приложения 6 к концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. и актуализацией Схемы теплоснабжения (Постановление №994 от 26.07.2023 г)

7	7. Котельная «БЛПК»	пос. Баранчинский, ул. Союзов, 1. (на территории бывшего Баранчинского лесопромышленного комбината)	Реконструкция котельной по адресу Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский, ул. Союзов 1.	Замена существующих котлов (Братск 1Г - 4 шт.) на новые котлы	2022	Выполнение мероприятия по реконструкции котельной по адресу Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский, ул. Союзов 1. будет продолжено после подписания Дополнительного соглашения к Концессионному соглашению № 1 от 29.04.2019 г. в части согласованных 09.09.2022 г. мероприятий, отраженных в Приложении 6 к вышеуказанному Концессионному соглашению
8.	7. Котельная «БУК»	пос. Баранчинский, ул. Ленина, 2а. (Блочная угольная котельная на территории ООО «Баранчинского электромеханического завода»)	Вывод котельной из эксплуатации		2021	ООО «ПКП Синергия» в соответствии с п. 16, 17 Постановления Правительства РФ от 06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей" 16.11.2020 г. уведомило потребителей тепловой энергии, технологически подключенных к котельной «БУК». На основании п. 18 Постановления Правительства РФ от 06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей" ООО «ПКП Синергия» уведомило администрацию КГО исх. № 238 от 29.04.2021 г. о выводе из эксплуатации блочной угольной котельной, расположенной по адресу пос. Баранчинский, ул. Ленина, 2а. (Блочная угольная котельная на территории ООО «Баранчинского электромеханического завода») установленной мощностью 0,43 Гкал/час в 2024 году после окончания осеннее зимнего периода 2023-2024 г.г.

9.	Централизованная система (тепловые сети) с учетом системы горячего водоснабжения от котельной ООО «Кушвинский керамзитовый завод»	г. Кушва, (территория ООО «Кушвинский керамзитовый завод»	Строительство котельной в г. Кушва, ул. Путьцев (севернее ГРПШ, напротив жилого дома № 18)	Строительство БМК - 4 МВт.	2018 Подготовка проектных работ	Мероприятие выполнено.
----	---	---	--	----------------------------	------------------------------------	------------------------

Сведения об осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, ГВС, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта КС в 2023 году

№п.п.	Наименование показателей. Перечень показателей	Ед.измерения	Фактическое значение
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед/км	2,12
2	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	62,873
3	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Ед/Гкал/час	0,006
4	Установленная мощность источника тепловой энергии	Гкал/час	182,48
5	Доля проб воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
6	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	158,63
8	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	21,436
9	Величина сверхнормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	43,371
10	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	340,576
11	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	14,213
12	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв. м	1,51
13	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/кв. м	23,96

Ограничений и прекращений в подаче тепловой энергии в 2023 году не допускалось.

Фактов ненадлежащего исполнения Концессионером обязанностей по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, ГВС, а также социальному обслуживанию населения с использованием КС не выявлено.

Сведения о деятельности Концессионера в связи с осуществлением реконструкции объекта, осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоснабжению, ГВС, а также социальному обслуживанию населения и использованием объекта КС в 2023 году.

В 2023 году Концессионер в связи с осуществлением реконструкции объекта, осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоснабжению, ГВС, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта КС в судах в качестве ответчика не участвовал.

В 2023 году Концессионер в связи с осуществлением реконструкции объекта, осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоснабжению, ГВС, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта КС к ответственности не привлекался.