

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»
от 21 октября 2025 года

г. Кушва

21.10.2025 г.

№ 17

Место проведения: ул. Красноармейская, 16

Время проведения: 10 ч. 30 мин.

Председательствовал:

Заместитель главы Кушвинского муниципального округа,
заместитель председателя общественной комиссии –

А.А Терех

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

- I. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»
-

СЛУШАЛИ: Начальника отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы» Л.В. Решетникову о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы».

На территории Кушвинского муниципального округа в 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы» реализуются два муниципальных проекта, это Комплексное благоустройство общественной городской территории в границах улиц Луначарского - Строителей – Красноармейская «Истоки Благодати» и «Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 19 (разрешенное использование для размещения парка) – «Парк Пионеров».

По проекту Комплексное благоустройство общественной городской территории в границах улиц Луначарского - Строителей – Красноармейская «Истоки Благодати»:

1. Выполнены работы по устройству щебеночного основания дорожной одежды. Ведутся работы по укладке асфальтового покрытия проездов, парковок, устройство тротуаров из гранитных плит. Выполнено устройство видеонаблюдения. Проложены кабельные трассы уличного освещения,

установлены осветительные комплексы (фундаменты, опоры и светильники). - Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского.

2. Отклонение от сроков исполнения обязательств вызвано непредвиденными обстоятельствами: наличие сети теплоснабжения в границах благоустройства в аварийном состоянии. После проведения работ по ее замене, работы по благоустройству возобновлены. Планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2025.

3. Брендирование объекта после его завершения в стадии исполнения: заключен договор на изготовление таблички с брендом «Национальные проекты», на сегодняшний день идет процесс согласования и утверждения таблички в Департаменте управления проектами Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

Срок исполнения – не позднее 05.11.2025г.

По проекту «Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 19 (разрешенное использование для размещения парка) – «Парк Пионеров»:

1. Выполнено устройство кабельных трасс для уличного освещения и системы видеонаблюдения, устанавливаются фундаменты под опоры освещения.

2. Выполнено основание под БТР, а также входные группы со стороны ул. Луначарского и ул. Строителей, 17.

3. Приступили к облицовке гранитной плиткой.

4. Ведутся работы по устройству бортового камня и укладке покрытий из тротуарной плитки. Устройство газонов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Начальника отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы» Л.В. Решетниковой о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы».

Заместитель главы
Кушвинского муниципального округа


Секретарь общественной комиссии




А.А. Терех

Н.В. Кутицева

СПИСОК
участников заседания общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Кушвинского муниципального округа
на 2018-2030 годы»

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись
1.	Терех Алексей Аркадьевич	заместитель главы Кушвинского муниципального округа, заместитель председателя общественной комиссии	
2.	Выприцкая Ирина Евгеньевна	начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского муниципального округа	
3.	Зараменских Светлана Александровна	начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа	
4.	Решетникова Лариса Валерьевна	начальник отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы»	
5.	Лялина Екатерина Борисовна	начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы»	
6.	Шурыгин Александр Александрович	директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы»	

7.	Гурова Анна Игоревна	ведущий специалист по связи с общественностью муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы»	
8.	Косырева Анна Валерьевна	начальник экономического отдела муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы»	

Протокол вела:

9.	Кутищева Наталья Викторовна	инженер по техническому надзору отдела жилищно–коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы», секретарь общественной комиссии	
----	--------------------------------	--	--